EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S A ORDEN DE TRABAJO No 101,343 Yacuambi Z1 (Cuadrilla. Nro. 8) ¡La energía somos todos! NM: 32 CÓDIGO: GERENCIA: OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO P-GEGEA-12-F01 Yacuambi, Barbascal de Chivatos, Tutupali Sitio: Fecha: martes, 07 de febrero del 2023 DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD / PROYECTO / TRABAJO SOLICITANTE DEL PERMISO DE TRABAJO CARGO | FIRMA MOVILIZACIÓN Responsable: LOZANO SIGCHO NAUN ENRIQUE LI3E Número/Código de vehículo: R-142 Placa: CABRERA GONZALEZ LUIS RENE LNI1 PCW-1776 LIMA AVILA EDWIN STALIN LNI1 Descripción: CAMIONETA CHEVROLET D-MAX CRDI 3.0 CD 4X BLANCO Colaboradores: Rentado Propietario: CABRERA CENTENO LUIS ALFREDO Chofer: CABRERA CENTENO LUIS ALFREDO TIPO (S) DE TRABAJO: A - SIN VOLTAJE TRABAJO EN ALTURA - BAJO NIVEL CON ENERGÍA/VOLTAJE - BAJO VOLTAJE TRABAJO EN ALTURA - SOBRE NIVEL CON ENERGÍA/VOI TAJE - MEDIO VOI TAJE DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR: Traslado a Barbascal de Chivatos para reubicar medidor de energía por apertura de vivienda antigua y luego a Tutupali para arreglo de alumbrado público. Recorrer y Revisar Alimentador Yacuambi. Atender daños por Llamado de Centro de Control **FECHA DE INICIO:** martes, 07 de febrero del 2023 TIEMPO ESTIMADO DE DURACIÓN (HORAS): ANÁLISIS DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO - AST **RIESGOS EXISTENTES: CONSECUENCIAS PROBABLES: ELEMENTOS DE PREVENCIÓN A UTILIZAR** BIOLÓGICOS Virus Infección por presencia de hongos Usar mascarillas y alcohol **ELÉCTRICOS** Electrización (Paso energ. x cuerp Electrocución o electrización Usar epp MECÁNICOS Caída de obietos Golpes en extremidades y/o cuerpo Usar epp **PSICOSOCIALES** Realciones sociales Distanciamiento social MEDIDAS DE SEGURIDAD: MEDIDAS ESTADO **ESTADO EQUIPOS DE PROTECCIÓN** BUENO A. Protección para la Cabeza (Casco con barbiqueio) BUENO Herramientas Manuales Adecuadas BUENO BUENO D. Protección Respiratoria (Mascarilla, respiradores) Medio de transporte BUENO BUENO Identificada Área de Seguridad E. Ropa de Trabajo (Uniforme entragado por EERSSA) BUENO G. Protección manos (Guantes de acuerdo nivel voltaje) I. Protección extremidades inferiores (Calzado dieléctrico BUENO L. Equipo de posicionamiento (Cinturón seguridad) BUENO M. Andamios y/o escaleras (Herr. trab. en altura) BUENO PRECAUCIONES ADICIONALES O CARENCIAS: PRECAUCIONES: Cumplir con el reglamento de trabajo de la EERSSA. Cumplir con las cinco reglas de oro CARENCIAS: BATTERY PAK DE 14.4V EN MAL ESTADO "MARCA DEWAL" LINTERNA "MARCA TKC" EN MAL ESTADO SOLICITUD DE DESCONEXIÓN ELÉCTRICA Solicitud de desconexión o aislamiento eléctrico del siguiente equipo: Equipo No.: Ubicación: Nombre a quien solicitó: Descripción: Fecha: CONFIRMACIÓN DE DESCONEXIÓN ELÉCTRICA Confirma que el equipo ESTÁ DESCONECTADO electricamente desde

TRABAJO CANCELADO (Si aplica)

AUTORIZACIONES:

JEFE ZONAL

PALACIOS MERINO ERNESTO VLADIMIR

AUTORIZADO POR:

Hora y fecha (h:m:s día/mes/año): Instalación de puesta a tierra:

Hora y fecha (h:m:s día/mes/año):

Causas de cancelación del trabajo:

NOMBRE:

FFCHA

FIRMA:

Medidas complementarias:

SOLICITADO POR:

LOZANO SIGCHO NAUN ENRIQUE

martes, 07 de febrero del 2023

Responsable:

Firma:

Firma:

INGENIERO 1

MARQUEZ APOLO JHONNY FABIAN

APROBADO POR:

| | Yacuamk | oi Z1 | (Cuad | rilla. | Nro | . 8) | | Fech | a: ma | artes, 07 | de febre | ero del | 2023 | | | | No: | 101,343 |
|----------------------------|-------------|---|----------------------|------------------------------|-------------------|-------------------------|--------------------------|---|-------------------|--------------------------|----------|---------|-----------|-------|------|-----------------|------------------------|------------------------|
| VE | HÍCULO: | Νú | imero: | R-14 | 2 | Placa: | PCW-17 | 776 | Renta | ado: SI | Chofe | r: CAB | RERA CEI | NTEN | O LU | IS ALFREDO | | |
| KI | LOMETRA | JE: | Inicial | : | 138, | 064 | | Fin | al: | 138,192 | | | Recorrido | s: | 128 | | | |
| | | _ | | | · - | | | | | | /IDAD | | | | | | | |
| _ | PROG | | | | | | A ACTIV | | | | ino | LST/ | ALIMEN/S | SUBES | ST | TIPO PREDICTIVO | INICIO | FIN 2023-02-07 |
| 1 | PROG | | | | | | | on los compañeros, se equipa ración de la OT | | | | | | | | 08:00:00 | 08:30:00 | |
| 2 | TRANSP | Desde Bodega Yacuambi nos trasladamos a | | | | | | | la Calle Amazonas | | | | | | | TRANSPORTE | 2023-02-07 08:30:00 | 2023-02-07 08:35:00 |
| 3 | NO PROG | En la Calle Amazonas en la Est 39112 se instala servicio ocasional para rota martillo solicitado por el contratista Ing Walter Vladimir Romero Guanuche Cl 1900511203 | | | | | | | | | | ALI | Yacuamb | oi | | PREDICTIVO | 2023-02-07 08:35:00 | 2023-02-07 09:15:00 |
| 4 | TRANSP | Desde La Calle Amazonas nos trasladamos a La Comunidad Barbascal de Chivatos | | | | | | | | | | | | | | TRANSPORTE | 2023-02-07 09:15:00 | 2023-02-07 10:00:00 |
| 5 | NO PROG | En La Comunidad Barbascal se reubica Med 189652 y acometida en nueva vivienda solicitado por el cliente | | | | | | | | | | ALI | Yacuamb | oi | | PREVENTIVO | 2023-02-07 10:00:00 | 2023-02-07 11:20:00 |
| 6 | TRANSP | Desde Barbascal de Chivatos retornamos a Yacuambi y luego a San Vicente de Tutupali | | | | | | | | | | | | | | TRANSPORTE | 2023-02-07 11:20:00 | 2023-02-07 13:00:00 |
| 7 | ALIMEN | LUNC | CH | | | | | | | | | | | | | ALIMENTACI | 2023-02-07 13:00:00 | 2023-02-07 14:00:00 |
| 8 | PROG | En San Vicente de Tutupali en la Est 175937 100w apagada se revisa y se cambia, 1 lamp se hace pruebas y se normaliza el servicio d | | | | | | | 00w y 1 | | | ALI | Yacuamb | oi | | CORRECTIVO | 2023-02-07 | 2023-02-07 14:45:00 |
| 9 | PROG | En Sa 100w | an Vicent apagada | e de ⁻ a se re | Futupa evisa y | ali en la E / se cam | st 219898 | 3 se encu para de 1 | ientra lu | uminaria de hace prue | | ALI | Yacuamb | oi | | CORRECTIVO | 2023-02-07 14:45:00 | 2023-02-07 15:30:00 |
| 10 | PROG | En Sa 100w | an Vicent | e de ⁻ | Futupa evisa y | ali en la E / se cam | st 255093 | 3 se encu para de 1 | | uminaria de hace prue | | ALI | Yacuamb | oi | | CORRECTIVO | 2023-02-07 | 2023-02-07 16:15:00 |
| 11 | TRANSP | DAÑ(Desd | REPOR | RTAD | 0 PO | R CC. m | ensaje de (ornamos a | CC | nbi y lue | ego a | | | | | | TRANSPORTE | 2023-02-07 16:15:00 | 2023-02-07 17:30:00 |
| 12 | NO PROG | En Chapintza Bajo en la Est 182017 se revisa transformador sicap 16162 de 10 KVA con va encuentra conectores recalentados de LBT, s | | | | | | | es de vo | ltage, se | | ALI | Yacuamb | oi | | CORRECTIVO | 2023-02-07 17:30:00 | 2023-02-07 18:30:00 |
| 13 | | Se hace pruebas con el voltamperimetro y se normaliza el servicio eléctrico | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | TRANSP | Se retorna a Yacuambi | | | | | | | | | | | | | | TRANSPORTE | 2023-02-07 18:30:00 | 2023-02-07 19:00:00 |
| 15 | | MATERIALES UTILIZADOS: 20 metros de ac conectores ranura paralela, tres lamparas de | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | | SE LABORA: NL, LC, EL de 08:00 a 13:00 | | | | | | de 14:00 | 0 a 19:0 | 00 | | | | | | | | |
| 17 | | Nota: En este dia se labora una hora adicion Ejecutivo 655 Presidencia de la Republica; p "Elecciones 2023" | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OBSERVACIONES: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 7 | TRABA | JO TERI | MINADO | | | | | | | |
| _ | rminado: | TERMINADO 07/02/2022 40:00:00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | cha y hora | | | | | | | Acontoción | | | | | | + | | ervaciones: Se | reportan acc | identes? |
| Ke | esponsable: | | | | | Aceptación: | | | | | | | | NO | | | | |
| LOZANO SIGCHO NAUN ENRIQUE | | | | | | | PALAC | PALACIOS MERINO ERNESTO VLADIMIR | | | | | | | | | | |