

	EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S A <i>¡La energía somos todos!</i>		ORDEN DE TRABAJO El Pangui Z1 (Cuadrilla. Nro. 4)		No	101,078	
	CÓDIGO:	P-GEGEA-12-F01	GERENCIA:	OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO			NM: 25
Sitio:	El Pangui.				Fecha:	miércoles, 01 de febrero del 2023	
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD / PROYECTO / TRABAJO							
SOLICITANTE DEL PERMISO DE TRABAJO			CARGO FIRMA	MOVILIZACIÓN			
Responsable:	MENIETA MENIETA HENRRY ALEXANDER		JECE	Número/Código de vehículo:	2-102		
	CABRERA CABRERA LIVIO VICENTE		LIN1	Placa:	LEA-1580		
	MARTINEZ PALACIOS BOLIVAR PATRICIO		ELAG	Descripción:			
	VERA SANCHEZ LIVIO STALIN		ELAG	CAMIONETA CHEVROLET D-MAX CRDI AC 2.5 CD BLANCO			
				Rentado:	NO		
				Propietario:	EERSSA		
				Chofer:	MARTINEZ PALACIOS BOLIVAR PATRICIO		
TIPO (S) DE TRABAJO:							
A - SIN VOLTAJE		EN ÁREAS CONFINADOS - EXCAVACIÓN					
CON ENERGÍA/VOLTAJE - BAJO VOLTAJE		TRABAJO EN ALTURA - BAJO NIVEL					
CON ENERGÍA/VOLTAJE - MEDIO VOLTAJE		TRABAJO EN ALTURA - SOBRE NIVEL					
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR:							
Realizar excavación de hueco y anclaje de un tensor para ampliación de RBT junto a la escuela Cacha. Atender daños reportados por el centro de control.							
FECHA DE INICIO:	miércoles, 01 de febrero del 2023			TIEMPO ESTIMADO DE DURACIÓN (HORAS):	8		
ANÁLISIS DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO - AST							
RIESGOS EXISTENTES:		CONSECUENCIAS PROBABLES:		ELEMENTOS DE PREVENCIÓN A UTILIZAR			
BIOLÓGICOS	Virus	Infección viral		Usar mascarilla, alcohol, guantes			
ELÉCTRICOS	Descarga eléctrica	Electrocución o electrización		Usar epps			
ERGONÓMICOS	Movimientos repetitivos	Lesiones músculo esqueléticas		Realizar pausas activas			
MEDIDAS DE SEGURIDAD:							
MEDIDAS		ESTADO	EQUIPOS DE PROTECCIÓN		ESTADO		
Equipo: Aislado Eléctricamente		BUENO	A. Protección para la Cabeza (Casco con barbiquejo)		BUENO		
Herramientas Manuales Adecuadas		BUENO	B. Protección Ocular (Gafas de acuerdo al trabajo)		BUENO		
Medio de transporte		BUENO	D. Protección Respiratoria (Mascarilla, respiradores)		BUENO		
			E. Ropa de Trabajo (Uniforme entregado por EERSSA)		BUENO		
			H. Protección manos (Guantes de trabajo - cuero nitrilo)		BUENO		
			I. Protección extremidades inferiores (Calzado dieléctrico)		BUENO		
			L. Equipo de posicionamiento (Cinturón seguridad)		BUENO		
			M. Andamios y/o escaleras (Herr. trab. en altura)		BUENO		
			M. Herramienta aislada		BUENO		
PRECAUCIONES ADICIONALES O CARENCIAS:							
PRECAUCIONES: Respetar las 5 reglas de oro.							
CARENCIAS: LINIERO 3, LINIERO 2.							
SOLICITUD DE DESCONEXIÓN ELÉCTRICA							
Solicitud de desconexión o aislamiento eléctrico del siguiente equipo:							
Equipo No.:		Ubicación:		Nombre a quien solicitó:			
Descripción:						Fecha:	
CONFIRMACIÓN DE DESCONEXIÓN ELÉCTRICA							
Confirma que el equipo ESTÁ DESCONECTADO electricamente desde:							
Hora y fecha (h:m:s día/mes/año):			Firma:				
Instalación de puesta a tierra:		Medidas complementarias:					
TRABAJO CANCELADO (Si aplica)							
Hora y fecha (h:m:s día/mes/año):			Responsable:				
Causas de cancelación del trabajo:							
				Firma:			
AUTORIZACIONES:							
NOMBRE:	MENIETA MENIETA HENRRY ALEXANDER		PALACIOS MERINO ERNESTO VLADIMIR		MARQUEZ APOLO JHONNY FABIAN		
FECHA:	miércoles, 01 de febrero del 2023		JEFE ZONAL		INGENIERO 1		
FIRMA:							
	SOLICITADO POR:		AUTORIZADO POR:		APROBADO POR:		

El Panguí Z1 (Cuadrilla. Nro. 4)			Fecha: miércoles, 01 de febrero del 2023			No: 101,078	
VEHÍCULO:		Número: 2-102	Placa: LEA-1580	Rentado: NO	Chofer: MARTINEZ PALACIOS BOLIVAR PATRICIO		
KILOMETRAJE:		Inicial: 70,770	Final: 70,795	Recorridos: 25			
ACTIVIDADES							
No	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD REALIZADA	LST/ALIMEN/SUBEST		TIPO	INICIO	FIN
1	PROG	En la agencia El Panguí se planifica los trabajos y se realiza la OT.				2023-02-01 08:00:00	2023-02-01 08:20:00
2	TRANSP	Traslado desde la agencia hasta las calles Sor Rufina y Luis Imaicela en El Panguí.			TRANSPORTE	2023-02-01 08:20:00	2023-02-01 08:25:00
3	PROG	En El Panguí calles Sor Rufina y Luis Imaicela se realiza excavación de un hueco y anclaje de un bloque tipo liviano para ampliación de un vano de RBT desde la Est 232292.	ALI	El Panguí	PREVENTIVO	2023-02-01 08:25:00	2023-02-01 13:00:00
4	ALIMEN	Lunch en El Panguí.			ALIMENTACI	2023-02-01 13:00:00	2023-02-01 14:00:00
5	PROG	En El Panguí, Est 232292 se continúa con los trabajos de ampliación de un vano de la RBT hasta la nueva estructura con Nro. 236921.	ALI	El Panguí	PREVENTIVO	2023-02-01 14:00:00	2023-02-01 16:50:00
6	TRANSP	Traslado desde las calles Sor Rufina y Luis Imaicela hasta la agencia El Panguí.			TRANSPORTE	2023-02-01 16:50:00	2023-02-01 17:00:00
7							
8		SE LABORA: HM; VC; LV; BM de 8:00 a 13:00 y de 14:00 a 17:00.					
9		SE UTILIZA: _1 bloque de anclaje tipo liviano. _1 varilla de anclaje 5/8" x 2.1 Mts sencilla con tuerca y arandela cuadrada de 4"x4". _120 Mts de conductor Nro. 2 AWG. _1 bastidor de 3 vías.					
10		_1 abrazadera de 3 pernos x 160mm. _1 abrazadera de 4 pernos x 160mm. _3 aisladores tipo rollo. _3 varillas de empalme acsr Nro. 2 AGW.					
OBSERVACIONES:							
TRABAJO TERMINADO							
Terminado:		TERMINADO					
Fecha y hora:		01/02/2023 17:00:00			Observaciones: Se reportan accidentes?		
Responsable:		Aceptación:			NO		
MENDIETA MENDIETA HENRRY ALEXANDER		PALACIOS MERINO ERNESTO VLADIMIR					