

	EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S A <i>¡La energía somos todos!</i>		ORDEN DE TRABAJO Yacuambi Z1 (Cuadrilla. Nro. 8)		No	101,724
	CÓDIGO:	P-GEGEA-12-F01	GERENCIA:	OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO		
Sitio:	Yacuambi- Nuevo Porvenir y Puntza Alto de La Paz				Fecha:	martes, 14 de febrero del 2023
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD / PROYECTO / TRABAJO						
SOLICITANTE DEL PERMISO DE TRABAJO			CARGO FIRMA	MOVILIZACIÓN		
Responsable:	LOZANO SIGCHO NAUN ENRIQUE		LI3E	Número/Código de vehículo:	R-142	
	CABRERA GONZALEZ LUIS RENE		LN11	Placa:	PCW-1776	
	LIMA AVILA EDWIN STALIN		LN11	Descripción:		
				CAMIONETA CHEVROLET D-MAX CRDI 3.0 CD 4X BLANCO		
				Rentado:	SI	
Colaboradores:				Propietario:	CABRERA CENTENO LUIS ALFREDO	
				Chofer:	CABRERA CENTENO LUIS ALFREDO	
TIPO (S) DE TRABAJO:						
A - SIN VOLTAJE		TRABAJO EN ALTURA - BAJO NIVEL				
CON ENERGÍA/VOLTAJE - BAJO VOLTAJE		TRABAJO EN ALTURA - SOBRE NIVEL				
CON ENERGÍA/VOLTAJE - MEDIO VOLTAJE						
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR:						
Traslado a Puntza Alto y Nuevo Porvenir para arreglo de daños de LBT. Recorrer y Revisar Alimentador Yacuambi. Atender daños reportados por Centro de Control						
FECHA DE INICIO:	martes, 14 de febrero del 2023			TIEMPO ESTIMADO DE DURACIÓN (HORAS):	8	
ANÁLISIS DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO - AST						
RIESGOS EXISTENTES:		CONSECUENCIAS PROBABLES:		ELEMENTOS DE PREVENCIÓN A UTILIZAR		
BIOLÓGICOS	Virus	Infección por presencia de hongos		Usar mascarillas y alcohol		
ELÉCTRICOS	Electrización (Paso energ. x cuerp	Electrocución o electrización		Usar epp		
MECÁNICOS	Caída de objetos	Golpes en extremidades y/o cuerpo		Usar epp		
PSICOSOCIALES	Realciones sociales	Estrés		Distanciamiento social		
MEDIDAS DE SEGURIDAD:						
MEDIDAS		ESTADO	EQUIPOS DE PROTECCIÓN		ESTADO	
Herramientas Manuales Adecuadas		BUENO	A. Protección para la Cabeza (Casco con barbiqueo)		BUENO	
Identificada Área de Seguridad		BUENO	D. Protección Respiratoria (Mascarilla, respiradores)		BUENO	
Medio de transporte		BUENO	E. Ropa de Trabajo (Uniforme entregado por EERSSA)		BUENO	
			G. Protección manos (Guantes de acuerdo nivel voltaje)		BUENO	
			I. Protección extremidades inferiores (Calzado dieléctrico		BUENO	
			L. Equipo de posicionamiento (Cinturón seguridad)		BUENO	
			M. Andamios y/o escaleras (Herr. trab. en altura)		BUENO	
PRECAUCIONES ADICIONALES O CARENCIAS:						
PRECAUCIONES: Cumplir con el reglamento de trabajo de la EERSSA. Cumplir con las cinco reglas de oro						
CARENCIAS: BATTERY PAK DE 14.4V EN MAL ESTADO "MARCA DEWAL" LINTERNA "MARCA TKC" EN MAL ESTADO						
SOLICITUD DE DESCONEXIÓN ELÉCTRICA						
Solicitud de desconexión o aislamiento eléctrico del siguiente equipo:						
Equipo No.:		Ubicación:		Nombre a quien solicitó:		
Descripción:					Fecha:	
CONFIRMACIÓN DE DESCONEXIÓN ELÉCTRICA						
Confirma que el equipo ESTÁ DESCONECTADO electricamente desde:						
Hora y fecha (h:m:s día/mes/año):			Firma:			
Instalación de puesta a tierra:		Medidas complementarias:				
TRABAJO CANCELADO (Si aplica)						
Hora y fecha (h:m:s día/mes/año):			Responsable:			
Causas de cancelación del trabajo:						
				Firma:		
AUTORIZACIONES:						
NOMBRE:	LOZANO SIGCHO NAUN ENRIQUE		PALACIOS MERINO ERNESTO VLADIMIR		MARQUEZ APOLO JHONNY FABIAN	
FECHA:	martes, 14 de febrero del 2023		JEFE ZONAL		INGENIERO 1	
FIRMA:						
	SOLICITADO POR:		AUTORIZADO POR:		APROBADO POR:	

Yacuambi Z1 (Cuadrilla. Nro. 8)				Fecha: martes, 14 de febrero del 2023				No: 101,724		
VEHÍCULO:		Número: R-142		Placa: PCW-1776		Rentado: SI		Chofer: CABRERA CENTENO LUIS ALFREDO		
KILOMETRAJE:		Inicial: 138,943		Final: 139,108		Recorridos: 165				
ACTIVIDADES										
No	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD REALIZADA				LST/ALIMEN/SUBEST		TIPO	INICIO	FIN
1	PROG	En Bodega Yacuambi se coordina trabajos con los compañeros, se equipa vehículo de materiales, herramientas y elaboración de la OT						PREDICTIVO	2023-02-14 08:00:00	2023-02-14 08:30:00
2	TRANSP	DAÑO REPORTADO POR CC. mensaje de CC Desde Bodega Yacuambi nos trasladamos a Puntza Alto de La Parroquia La Paz informan sector sin servicio de energía						TRANSPORTE	2023-02-14 08:30:00	2023-02-14 09:15:00
3	NO PROG	En Puntza Alto en las Est 30933 hasta Est 30934 se encuentra LBT arrancadas por maquinaria pesada de VIALZACHIN, se rescata líneas, se empalma líneas, se regula LBT y luego en la Est 30926				ALI	Yacuambi	CORRECTIVO	2023-02-14 09:15:00	2023-02-14 11:30:00
4		Se repone tirafusible de 25A-T derivación al mismo sector y se normaliza el servicio eléctrico								
5	TRANSP	DAÑO REPORTADO POR CC. mensaje de CC Desde Puntza Alto de La Parroquia La Paz nos trasladamos a Nuevo Porvenir, informan sector sin servicio de energía						TRANSPORTE	2023-02-14 11:30:00	2023-02-14 11:50:00
6	NO PROG	En Nuevo Porvenir en las Est 31373 hasta Est 31374 se encuentra LBT arrancadas, se empalma líneas, se regula LBT y luego en la Est 31373 se activa breaker del transformador sicap 14341 de 15 KVA				ALI	Yacuambi	CORRECTIVO	2023-02-14 11:50:00	2023-02-14 13:30:00
7		Y se normaliza el servicio eléctrico								
8		CARGA: 15 KVA FECHA DESC: 14/02/2023 (05:00 aprox.) FECHA CONX: (13:30) CAUSA: se desconoce								
9	ALIMEN	LUNCH						ALIMENTACI	2023-02-14 13:30:00	2023-02-14 14:30:00
10	TRANSP	DAÑO REPORTADO POR CC. llamada de CC Desde Nuevo Porvenir nos trasladamos al Reconectador Guadalupe, informan sin servicio de energía el Alimentador Yacuambi						TRANSPORTE	2023-02-14 14:30:00	2023-02-14 15:00:00
11	NO PROG	En Guadalupe en las Est 30599 y 30603 se cambia aisladores 56-1 la falla persiste y luego en el Reconectador Guadalupe se encuentra puentes semiaislados en mal estado, se informa				ALI	Yacuambi	CORRECTIVO	2023-02-14 15:00:00	2023-02-14 22:00:00
12		A Centro de Control y se solicita apoyo al Jefe inmediato y se labora en conjunto con la Cuadrilla de Zamora Sr Luis Morales, se cambia puentes recalentados del Reconectador								
13		Se implementa aislador 55-5 en la cruceta, luego se coordina con CC para cerrar Seccionadores en la Est 38644 y se normaliza el servicio eléctrico en el Alimentador Yacuambi								
14	TRANSP	Desde Guadalupe se retorna a Yacuambi						TRANSPORTE	2023-02-14 22:00:00	2023-02-14 23:00:00
15		MATERIALES UTILIZADOS: un tirafusible de 25A-T, 50 metros de linea Nro 2 y dos aisladores 56-1								
16		SE LABORA: NL, EL y LC de 08:00 a 13:30 y de 14:30 a 23:00								
17		Nota: En este día se labora una hora adicional en atención al Decreto Ejecutivo 655 Presidencia de la Republica; por el lunes 6 de Febrero "Elecciones 2023"								
OBSERVACIONES:										
TRABAJO TERMINADO										
Terminado:		TERMINADO								
Fecha y hora:		14/02/2023 23:00:00					Observaciones: Se reportan accidentes?			
Responsable:				Aceptación:				NO		
LOZANO SIGCHO NAUN ENRIQUE				PALACIOS MERINO ERNESTO VLADIMIR						