EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S A ORDEN DE TRABAJO 101.142 Guayzimi Z1 (Cuadrilla. Nro. 7) ¡La energía somos todos! NM: 28 CÓDIGO: P-GEGEA-12-F01 GERENCIA: OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO Sitio: Fecha: jueves, 02 de febrero del 2023 DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD / PROYECTO / TRABAJO SOLICITANTE DEL PERMISO DE TRABAJO CARGO | FIRMA MOVILIZACIÓN Responsable: QUIROGA ORDONEZ CARLOS HERNAN JECU Número/Código de vehículo: 4-36 Placa: CACAY LUZURIAGA ASDRUBAL HUMBERTO LIN3 LEI-1040 LARA JIMENEZ JAIME PATRICIO LIN1 Descripción: CAMIONETA CHEVROLET LUV DMAX 3.0L DIESEL BLANCO Colaboradores: Rentado NO Propietario: EERSSA QUIROGA ORDONEZ CARLOS HERNAN Chofer: TIPO (S) DE TRABAJO: A - SIN VOLTAJE TRABAJO EN ALTURA - SOBRE NIVEL CON ENERGÍA/VOLTAJE - BAJO VOLTAJE CON ENERGÍA/VOLTAJE - MEDIO VOLTAJE DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR: Aplomada de poste retensada de LBT y arreglo de luminaria 70W Na Nro. 34329; Atención de daños en caso de reportar Centro de Control FECHA DE INICIO: jueves, 02 de febrero del 2023 TIEMPO ESTIMADO DE DURACIÓN (HORAS): ANÁLISIS DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO - AST **RIESGOS EXISTENTES: CONSECUENCIAS PROBABLES: ELEMENTOS DE PREVENCIÓN A UTILIZAR** BIOLÓGICOS Virus Infección viral Usar implementos de seguridad sanitaria, mascarilla, alcohol **ELÉCTRICOS** Electrización (Paso energ. x cuerp Electrocución o electrización Epps **ERGONÓMICOS** Posiciones en el trabajo Lesiones músculo esqueléticas Pausa activa MECÁNICOS Caída de objetos Golpes en cabeza y cuerpo Epps BIOLÓGICOS Mordeduras animales Infección bacteriana Epps MEDIDAS DE SEGURIDAD: MEDIDAS ESTADO **ESTADO EQUIPOS DE PROTECCIÓN** BUENO A. Protección para la Cabeza (Casco con barbiqueio) BUENO Medio de transporte REGULAR BUENO Tarietas de Peligro / Candados D. Protección Respiratoria (Mascarilla, respiradores) E. Ropa de Trabajo (Uniforme entragado por EERSSA) BUENO G. Protección manos (Guantes de acuerdo nivel voltaje) BUENO H. Protección manos (Guantes de trabajo - cuero nitrilo) BUENO BUENO I. Protección extremidades inferiores (Calzado dieléctrico BUENO L. Equipo de posicionamiento (Cinturón seguridad) BUENO M. Andamios y/o escaleras (Herr. trab. en altura) PRECAUCIONES ADICIONALES O CARENCIAS: PRECAUCIONES: Cumplir con los reglamentos de la EERSSA. Cumplir con las 5 reglas de oro. Tener buena relación entre compañeros CARENCIAS: SOLICITUD DE DESCONEXIÓN ELÉCTRICA Solicitud de desconexión o aislamiento eléctrico del siguiente equipo:

Equipo No.: Ubicación: Nombre a quien solicitó: Descripción: Fecha: CONFIRMACIÓN DE DESCONEXIÓN ELÉCTRICA

Confirma que el equipo ESTÁ DESCONECTADO electricamente desde

Firma: Hora v fecha (h:m:s día/mes/año):

Instalación de puesta a tierra: Medidas complementarias:

TRABAJO CANCELADO (Si aplica)

Hora y fecha (h:m:s día/mes/año): Responsable: Causas de cancelación del trabajo:

AUTORIZACIONES:

Firma:

NOMBRE: PALACIOS MERINO ERNESTO VLADIMIR QUIROGA ORDONEZ CARLOS HERNAN MARQUEZ APOLO JHONNY FABIAN **FFCHA** JEFE ZONAL **INGENIERO 1** iueves, 02 de febrero del 2023 FIRMA: SOLICITADO POR: AUTORIZADO POR: APROBADO POR:

	Guayzim	i Z1	1 (Cuadrilla. Nro. 7) Fecha: jueves, 02 de febrero del 2023														No:	101,142	
VE	EHÍCULO:	N	ímero:	4-36		Placa:	LEI-10	40	Ren	tado:	NO	Chofer	: QUIF	RC	GA ORDON	IEZ CA	ARLOS HERNA	AN	
KI	LOMETRA	JE:	Inicial	: [246,3	315		F	inal:	246,				Re	ecorridos:	86			
					,							DADI							
	ACTIVIDA						A ACTI				١		LST/	/AI	LIMEN/SUB	EST	TIPO	INICIO	FIN
1	PROG	Bodega, coordinación de trabajos y prepara el vehículo con herramientas y materiales para arreglo de cable tensor y atención de daños														PREDICTIVO	2023-02-02 08:00:00	2023-02-02 08:30:00	
2	TRANSP	Nos trasladamos de Guayzimi a Zurmi														TRANSPORTE	2023-02-02 08:30:00	2023-02-02 08:45:00	
3	PROG	Zurmi, Est 34329 poste desplomado por oxidación de tenor y acumulación de escombros realiza trabajos aplomada de poste; desaloja escombros										ALI		Paquisha		CORRECTIVO	2023-02-02 08:45:00	2023-02-02 12:15:00	
4		Excavación hueco y anclaje de bloque; armado vestida de 1 tensor y aplomada de poste																	
5		Ocupa: 1 varilla de anclaje una vía; 7m cable tensor; 1 bloque de anclaje; 2 varillas retención 1107																	
6		Queda pendiente la retensada LBT tramo Est 34329-34328 restauración línea piloto para habilitar luminaria 70W Na																	
7	TRANSP	Nos trasladamos de Zurmi a Guayzimi														TRANSPORTE	2023-02-02 12:15:00	2023-02-02 12:30:00	
8	ALIMEN	Lunch	n en Guay	/zimi													ALIMENTACI	2023-02-02 12:30:00	2023-02-02 13:30:00
9	TRANSP	Nos t	rasladam	os de	Guay	zimi a P	aquisha										TRANSPORTE	2023-02-02 13:30:00	2023-02-02 14:10:00
10	NO PROG	ocasi	isha, PZ 2 onal a 22 omóvil)								rvicio		ALI		Paquisha		CORRECTIVO	2023-02-02 14:10:00	2023-02-02 16:00:00
11			29688 a sional ba																
12	TRANSP	DAÑO REPORTADO POR CC. (Mensaje de WhatsApp) Trasladamos desde Paquisha hasta Guayzimi vía San José informan sector sin energía															TRANSPORTE	2023-02-02 16:00:00	2023-02-02 16:50:00
13	NO PROG	G En vía San José Est 34030 se encuentra fusible quemado en derivación a San José, se revisa y encuentra ninguna novedad parte de la línea.											ALI		Paquisha		CORRECTIVO	2023-02-02 16:50:00	2023-02-02 17:37:00
14		Se repone tirafusible de 12A K se reestablece el servicio eléctrico																	
15		CARGA: 17 KVA FUSIBLE: 1x 12A-K FECHA DESC: 02/02/2023 (13:00 aprox.) FECHA CONX: (17:20) CAUSA: desconoce						e											
16		Bodega Guayzimi descarga materiales y her						erramie	ntas sin ı	noveda	d								
17		SE LABORA: CQ, AC, JL de 08:00 a 12:30 y						y de 13	3:30 a 17	7:37									
0	OBSERVACIONES:																ı	1	'
									TRAB	BAJO 1	ΓERM	INADO							
Terminado: TERMINADO																			
Fe	cha y hor	a: 02/02/2023 17:37:00														Obs	servaciones: Se	eportan acc	identes?
Re	Responsable:							Aceptación:								NC)		
QL	QUIROGA ORDONEZ CARLOS HERNAN								PALACIOS MERINO ERNESTO VLA					1					